


CHICANE - DEFI AUSSONNELLE


Panneaux R2 Tri flash



Réseaux – De Juillet à fin Aout

Panneaux R2 Tri flash

LOT 3/5 – Création des réseaux sous la RD68a
Travaux en route barrée / Forages
Délai 2 mois (Juillet / Aout)




Réseaux – De Septembre à fin Octobre

LOT 2 – Création refoulement VC Château
Travaux en route barrée / Forage Aussonnelle
Septembre côté Starguets / Octobre côté RD

Panneaux R2 Tri flash

LOT 5 – Création refoulement VC Thièrre
Travaux en route barrée la journée

LOT 3 – Création gravitaire RD68a
Travaux en route barrée
+ Alternat pour croisement RD65



Réseaux – De Novembre à fin Janvier


Panneaux R2 Tri flash

LOT 2 – Création refoulement VC Château
Travaux en route barrée (Novembre)

LOT 5 – Création refoulement VC Thièrè
Travaux en route barrée la journée
(Novembre)

LOT 3 – Création gravitaire RD68a
Travaux en route barrée (Novembre / Décembre)

LOT 2 – Création refoulement RD68a
Travaux en route barrée (Décembre / Janvier)



Réseaux – De Novembre à fin Janvier

Panneaux R2 Tri flash





Travaux Phase 2 : Fontenilles à La Salvetat St-Gilles

Phasage et emprise des travaux à Fontenilles / Fonsorbes

Réseaux – Février / Mars

LOT 2 – Création refoulement VC Starguets
Travaux en route barrée

